

CRONOGRAMA INSTALAÇÃO FONOCCLAMA AV 2025

FIN PROCESSO DISPENSA

ENVIO NE 18/06/25

RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 28/06/25

CABO PP

CORNETAS

AMPLIFICADORES

		JUL																AGO																										
		s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s			
CABEAMENTO EXT AEREO	DIAS	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8			
SE – POSTE ALAMEDA	2	X	X																																									
POSTE ALAMEDA – PCI	3			X	X				X																																			
PCI – SEASKUA	2									X	X																																	
SEASKUA – MK48	2											X	X																															
MK48 – EXOCET	3															X	X	X																										
EXOCET – MK46	5																			X	X			X	X	X																		
MK46 – F21	4																									X	X			X	X													
F21 – MINAS	5																															X	X	X				X	X					

NECESSIDADES:

- GIRAFINHA

- 4 HOMENS

1) PASSAR CABOS

2) FIXAR NO PORTADOR

3) IDENTIFICAR PARES

4) CONECTAR CANAIS